

به نام خدا

چک لیست شماره ۵ : کنترل

کیفیت کفسازی طبقات و بام

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی) :

ب) کنترل های حین اجرا شامل :

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی):

- ۱- اخذ تاییدیه تاسیسات برق و مکانیک.
- ۲- اجرای ماهیچه کشی مناسب بر روی لوله های برق.

ب) کنترل های حین اجرا شامل :

- ۱- کنترل کدهای ارتفاعی کل طبقات و مشخص نمودن تراز مناسب.
- ۲- اجرای کرم بندی به تعداد مناسب.
- ۳- بالاتر بودن کف آشپزخانه و سرویسها به میزان ۱۰ سانتیمتر.
- ۴- کنترل ضخامت کفسازی و مطابقت با دیتایل ابلاغی از طرف دفتر فنی.
- ۵- کنترل اجرای کرم بندی و شیب بندی مناسب طبق نقشه ابلاغی جهت بام و خرپشته.