

به نام خدا

چک لیست شماره ۱۱ :

کنترل سقف کاذب

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی) :

ب) کنترل های حین اجرا :

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی):

- ۱- اخذ تاییدیه چک لیست کاشیکاری.
- ۲- کنترل پایداری آهن کشی لوله های آب، فاضلاب، برق و کابل ها و انجام اتصالات لازم و اخذ مجوزهای مربوطه.
- ۳- کنترل لوله های آب، فاضلاب، برق و کابل ها از لحاظ عدم تماس با جسم برنده.
- ۴- کنترل رنگ اسکلت در نقاط جوشکاری شده.
- ۵- کنترل عبور رایزرهای آب و آتشنشانی از داکتها
- ۶- اخذ تاییدیه واحد نظارت برق و تاسیسات مکانیکی.
- ۷- کنترل و دیووی مناسب مصالح سقف کاذب و وسایل کار پیمانکار مربوطه.

ب) کنترل های حین اجرا شامل :

- ۱- کنترل ارتفاع کف تا زیر سقف کاذب.
- ۲- کنترل تراز بودن آهنکشی سقف کاذب.
- ۳- کنترل بسته بودن حدفاصل بازشو در سقف کاذب و بازشو داکت در سقف کامپوزیت.
- ۴- باز گذاشتن داکتها به اندازه خود داکت در پارکینگ جهت جابجایی هوای داخل داکت.
- ۵- کنترل سوراخکاری مناسب جهت گذراندن سیمهای روشنایی در سقف کاذب.
- ۶- کنترل نصب شیت های PVC در یک امتداد.
- ۷- اجرای دریچه بازدید در محل تلاقی چند انشعاب فاضلاب جهت اجرای امور تعمیراتی.
- ۸- کنترل اتصال قاب بندی سقف کاذب به اسکلت یا کلاف بندی ساختمان.
- ۹- فارسی بر کردن فریمهای دور و گونیا بودن.
- ۱۰- یک دست بودن پانلها و عدم شکم و درز در پانلها.
- ۱۱- کنترل اجرای صحیح بتونه کاری درزها و سپس رنگ آمیزی، در سقف کاذب کناف