

به نام خدا

چک لیست شماره ۳ :

کنترل کیفیت نصب نعل درگاه

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرای کار :

ب) کنترل های حین اجرا:

الف) کنترل های قبل از اجرای کار :

۱. کنترل ابزار کار پیمانکار و اطمینان از کامل و سالم بودن ابزار مورد نیاز
۲. کنترل مطابقت ابعاد نعل درگاه با دیتایل ابلاغی به کارگاه از طرف دفتر فنی.
۳. کنترل اجرای مناسبه ضد زنگ کامل نعل درگاه های فلزی.

ب) کنترل های حین اجرا:

۱. کنترل تکیه گاه مناسبه برای نعل درگاه بر اساس دهانه و سایز پروفیل. (حداقل نشیمنگاه ۳۰ سانتیمتر)
۲. تراز بودن تکیه گاه ها قبل از نصب نعل درگاه ها.
۳. استفاده از توری مرغی دور نعل درگاه ها.
۴. کنترل تراز ارتفاعی نعل درگاه جهت رعایت OKB مورد نیاز.
۵. کنترل ابعاد بازشوها و رواداری حداکثر ۳ سانتیمتر.