

به نام خدا

چک لیست شماره ۶ :

کنترل عایقکاری

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی) : ۲.....

ب) کنترل های حین اجرا جهت ایزوگام : ۲.....

ب) کنترل های حین اجرا جهت عایق سفید : ۲.....

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی):

- ۱- اخذ تاییدیه اجرای کفسازی و اندود سیمان لیسه ای دیوار و کف.
- ۲- دپوی مناسب مصالح.
- ۳- نظافت محل ایزولاسیون و عاری بودن از هرگونه خاک.

ب) کنترل های حین اجرا جهت ایزوگام:

- ۱- کنترل شیب بندی بام.
- ۲- کنترل اجرای لیسه ای مناسب و ماهیچه کشی کنجها.
- ۳- کنترل استفاده از پرایمر جهت اجرای ایزولاسیون با ایزوگام.
- ۴- اجرای اور لب مناسب (حداقل ۱۰ سانتیمتر).
- ۵- کنترل اجرای ارتفاع ایزوله دیوارها طبق جدول نازک کاری ابلاغ شده از دفتر فنی.
- ۶- کنترل لب برگردان عایق به سمت کفشورها.
- ۷- تست آب بندی به مدت حداقل ۲۴ ساعت.

ب) کنترل های حین اجرا جهت عایق سفید:

- ۱- کنترل اجرای لیسه ای مناسب دیوار و کف.
- ۲- تمیز بودن سطح زیرین و عاری بودن از هرگونه گرد و خاک.
- ۳- کنترل لب برگردان عایق به سمت کفشورها.
- ۴- کنترل یکنواختی و صاف بودن سطح عایق و عدم نیاز به ماهیچه کشی.
- ۵- انجام تست آب بندی حداقل ۲۴ ساعت پس از اتمام عایق.
- ۶- تست آب بندی به مدت حداقل ۲۴ ساعت.
- ۷- کنترل اجرای ارتفاع ایزوله دیوارها طبق جدول نازک کاری ابلاغ شده از دفتر فنی.