

به نام خدا

چک لیست شماره ۹ :

کنترل قرنیز، سنگ پله و راهرو

WWW.ME2CH.COM

فهرست

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی):

ب) کنترل های حین اجرا:

الف) کنترل های قبل از اجرا (کارگاهی و نظارتی):

- ۱- اخذ تاییدیه کفسازی.
- ۲- کنترل دیو و حمل مناسب مصالح، جهت جلوگیری از پرت بیش از حد.
- ۳- کنترل تراز دال راه پله و پاگردها.
- ۴- اخذ تاییدیه پلاستر سیمان جهت اجرای قرنیز.

ب) کنترل های حین اجرا:

- ۱- کنترل شیب سنگ کف پله به سمت پایین.
- ۲- کنترل تراز کف راهرو نسبت به تراز درب آسانسور.
- ۳- کنترل تراز و کد ارتفاع راهرو نسبت به پاگرد پله و کف واحدهای مجاور.
- ۴- همباد بودن قرنیز با گچکاری و با ابزار انگشتی.
- ۵- رعایت گونیا بودن قرنیز واحدها.
- ۶- کنترل عدم اجرای قرنیز در محل کمدهای دیواری.
- ۷- کنترل رعایت ارتفاع قرنیزها و سنگهای پلاک و ازاره طبق جدول نازک کاری ابلاغی از دفتر فنی.
- ۸- کنترل اجرای صحیح سنگ پلاک شمشیری راه پله و کنترل شیب آن.